

CRONOGRAMA FÍSICO

Descrição	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ordem de serviço inicial (até 15 dias da assinatura do contrato)												
Elaboração do Projeto Básico (até 60 dias)												
Análise e Aprovação pela DOCAS(até 15 dias)												
Elaboração do Projeto Executivo (até 30 dias)												
Análise e Aprovação pela DOCAS(até 15 dias)												
Mobilização (até 30 dias)												
Serviços de Dragagem e Derrocagem (até 90 dias)												
Desmobilização (7 dias após autorização da fiscalização)												
Recebimento Provisório (até 15 dias)												
Recebimento Definitivo (até 90 dias)												

CRONOGRAMA FINANCEIRO

	ITEM	VALOR TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	Elaboração de Projeto Básico de Dragagem e Derrocagem e Projeto Executivo de Dragagem e Derrocagem	R\$ 4.511.550,01	R\$ 1.127.887,50		R\$ 1.804.620,01		R\$ 1.579.042,50				
2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 6.811.581,74									
2,1	Mobilização de Draga Mecânica e ou hidráulica	R\$ 5.783.411,22						R\$ 5.783.411,22			
2,2	Mobilização de Equipamentos de Derrocagem	R\$ 1.028.170,52						R\$ 1.028.170,52			
3	DRAGAGEM	R\$ 54.361.582,36									
3,1	Dragagem Mecânica e ou hidráulica	R\$ 52.794.222,36						R\$ 17.598.074,12	R\$ 17.598.074,12	R\$ 17.598.074,12	
3,2	Derrocagem	R\$ 1.567.360,00						R\$ 522.453,33	R\$ 522.453,33	R\$ 522.453,33	
4	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 3.277.550,37									
4,1	Demobilização de Draga Mecânica e ou hidráulica	R\$ 2.763.465,11									R\$ 2.763.465,11
4,2	Demobilização de Equipamentos de Derrocagem	R\$ 514.085,26									R\$ 514.085,26
	TOTAL	R\$ 68.962.264,48	R\$ 1.127.887,50	R\$ 0,00	R\$ 1.804.620,01	R\$ 0,00	R\$ 1.579.042,50	R\$ 24.932.109,19	R\$ 18.120.527,45	R\$ 18.120.527,45	R\$ 3.277.550,37
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 68.962.264,48	R\$ 1.127.887,50	R\$ 1.127.887,50	R\$ 2.932.507,51	R\$ 2.932.507,51	R\$ 4.511.550,01	R\$ 29.443.659,21	R\$ 47.564.186,66	R\$ 65.684.714,11	R\$ 68.962.264,48

