

Senhora presidente boa tarde,

Após análise dos projetos e planilhas cedidas pela estima comissão, elencamos os seguintes pontos: para o item 7.0 Pavimentação, subitem 7.4 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-396 – 4630,50 kg, foi analisado o projeto fornecido e comparado com o quantitativo em planilha, no projeto foi destinado uma quantidade 29074 kg, em análise a quantidade em planilha seria em m² e não em kg, confirme por gentileza esta informação, por que este valor unitário que esta na planilha é para kg mas a quantidade real que será usada é 29074 kg e não 4630,50 kg, este item seria em metro quadrado e o preço unitário seria outro completamente diferente.

RESUMO TELAS SOLDADAS									
DESIGNAÇÃO DA TELA	ESPAÇAMENTO ENTRE FIOS(cm)		FRANJAS (cm)		DIÂMETRO (mm)		PESO KG/PEÇA	DIMENSÕES (m) LARG. X COMPR.	QUANT.
	LONG.	TRANSV.	TRANSV.	LONG.	LONG.	TRANSV.			
Q396	10	10	2.5	5	7.1	7.1	92.3	2.45 x 6	315
			2.5	5	(CA60)	(CA60)			
PESO TOTAL								29074 KG	

No aguardo de um posicionamento de vcs.

Sds,



GUILHERME BORBA

Diretor e Responsável Técnico

+55 (81) 3226.6416 | (81) 99670.6000

www.abtecengenharia.com.br | guilherme@abtecengenharia.com.br